

**2017**

**Baubeginn:**

**27. März 2017**

Bauphase	Tätigkeit	Termin	Verkehrsführung / -regelung
<b>Bauphase A</b>	<b>Baustelleninstallation</b>	<b>Wo 13 - 15</b> ( 27.03.17 - 14.04.17 )	<b>2-streifige Verkehrsführung</b>
Baumeister	Fussgängerführung erstellen bzw. anpassen <b>QP 460 - 490, bergseits</b> Kanalisation Gemeinde, Werkleitungen Ausserhalb Strassenprofil	(3 KW) (30.00 m)	
<b>Ostern</b> <b>Keine Bautätigkeit an der Kantonsstrasse</b> ( 13.04.17 - 18.04.17 ) <b>2-streifige Verkehrsführung</b>			
<b>Bauphase A1</b>	<b>QP 376 - 500, talseits</b>	<b>Wo 16 - 17</b> ( 18.04.17 - 28.04.17 )	<b>1-streifig, Verkehrsregelung mittels Lichtsignalanlage (LSA)</b>
Baumeister	Belagsabbruch/fräsen, Abbruch Berandungen Abtrag/ Aushub, Werkleitungen, Entwässerung Einbau Foundationsschicht	(2 KW) (124.00 m)	<b>(Standort; mit Kapo/TBA definieren)</b>
<b>Bauphase A2</b>	<b>QP 370 - 460, bergseits</b>	<b>Wo 18 - 19</b> ( 01.05.17 - 12.05.17 )	<b>1-streifig, Verkehrsregelung mittels Lichtsignalanlage (LSA)</b>
Baumeister	Belagsabbruch/fräsen, Abbruch Berandungen Abtrag/ Aushub, Werkleitungen, Entwässerung Einbau Foundationsschicht	(2 KW) (90.00 m)	<b>(Standort; mit Kapo/TBA definieren)</b>
<b>Bauphase B1</b>	<b>QP 276 - 376, talseits</b>	<b>Wo 20 - 22</b> ( 15.05.17 - 02.06.17 )	<b>1-streifig, Verkehrsregelung mittels Lichtsignalanlage (LSA)</b>
Baumeister	Belagsabbruch/fräsen, Abbruch Berandungen Abtrag/ Aushub, Werkleitungen, Entwässerung Einbau Foundationsschicht	(3 KW) (100.00 m)	<b>(Standort; mit Kapo/TBA definieren)</b>

Bauphase	Tätigkeit	Termin	Verkehrsführung / -regelung
<b>Bauphase B2</b>	<b>QP 276 - 370, bergseits</b>	<b>Wo 23 - 25</b> ( 05.06.17 - 23.06.17 )	1-streifig, Verkehrsregelung mittels Lichtsignalanlage (LSA)
Baumeister	Belagsabbruch/fräsen, Abbruch Berandungen	(3 KW)	(Standort; mit Kapo/TBA definieren)
	Abtrag/ Aushub, Werkleitungen, Entwässerung	(94.00 m)	
	Einbau Fundationsschicht		
<b>Bauphase A1 - B2</b>	<b>QP 276 - 500, bergseits</b>	<b>Wo 26 - 28</b> ( 26.06.17 - 14.07.17 )	1-streifig, Verkehrsregelung mittels Lichtsignalanlage (LSA)
Belag	Randabschlüsse, Einbau Fundationsschicht	(3 KW)	(Standort; mit Kapo/TBA definieren)
	Belagsarbeiten 1+2 Schicht (Fahrbahn / Trottoir)	(227.00 m)	(Belagsarbeiten: Verkehrsregelung mittels Drehkellen)
	Anpassungen Vorplätze/ Plästerungen/ Einfahrten		
<b>Sommerfenster</b>	<b>Keine Bautätigkeit an der Kantonsstrasse</b>	<b>Wo 29 - 33</b> ( 14.07.17 - 21.08.17 )	2-streifige Verkehrsführung
<b>Bauphase C</b>	<b>QP 250 - 276</b>	<b>Wo 34 - 35</b> ( 21.08.17 - 01.09.17 )	1-streifig, Verkehrsregelung mittels Lichtsignalanlage (LSA)
Baumeister	Belagsabbruch/fräsen, Abbruch Berandungen	(2 KW)	(Standort; mit Kapo/TBA definieren)
	Abtrag/ Aushub, Werkleitungen, Entwässerung	(26.00 m)	Teils Nachtarbeit (max. 3 Nächte)
	Einbau Fundationsschicht		
<b>Bauphase C</b>	<b>QP 250 - 276</b>	<b>Wo 37</b> ( 04.09.17 - 08.09.17 )	1-streifig, Verkehrsregelung mittels Lichtsignalanlage (LSA)
Belag	Randabschlüsse, Einbau Fundationsschicht	1 KW	(Standort; mit Kapo/TBA definieren)
	Belagsarbeiten 1+2 Schicht (Fahrbahn / Trottoir)	(26.00 m)	(Belagsarbeiten: Verkehrsregelung mittels Drehkellen)
	Anpassungen Vorplätze/ Plästerungen/ Einfahrten		
<b>Bauphase D</b>	<b>Ganze Länge</b>	<b>Wo 38</b> ( 11.09.17 - 15.09.17 )	1-streifig, Verkehrsregelung mittels Drehkellen
Deckbelag	Vorarbeiten/ Einbau Deckbelag	<b>(max. 1 Woche)</b>	

**Bauende**

**15. September 2017**